## Wartung/Sachkundigenpriifung nach DGUV 17 /DGUV 315 - 390, Jahr 2022

Einzelbaugruppen, Priifbucheinlage

SBS T

Objekt

**Arnsdorf Kulturhaus** 

0 Prüfplaketten: 2x

#### Bühne rechts zw. Gegenlastbahn / Dachboden Kronleuchterwinde

Unterschrift

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Bildwand	Kontrolle auf Geräuschbildung und Verschleiß	test 21.02
2	Fahrhebel und - taster	Prüfen auf Leichtgängigkeit, Verhalten und Zustand	testtest 2

#### 100 Abdeckscheibe



#### Unterschrift

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Antrieb	Kontrolle der Anschlüsse, Handrad, Aufbauten Z	
2	Antrieb	Kontrolle der Befestigung	N/Adas ist der erster Versuch Zum Zeilenumbruch

### 201 Handzüge 18 Stück

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Drahtseile	Prüfen der Seilendverbindung und -aufhängung	test
2	Hanfseil	Prüfen auf Verschleiß	okay
3	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	okay
4	Gegengewicht	Prüfen auf Freigängigkeit, Zustand, Führungsschuhe	ok
5	Feststellvorrichtung	Kontrolle der Haltekraft (Seilklemmung)_	ok
6	Drahtseile	Prüfen auf Verschleiß (Ablegereife nach DIN ISO 4309)	test
7	Drahtseile	Prüfen auf gleichmäßige Tragwirkung aller Seile	123456
8	Hanfseil	Prüfen auf Verschleiß	ok
9	Seilrollen	Prüfen der Seilabhebesicherungen	okay
10	Gegengewichtsführung	Prüfen auf Verschleiß, Verformungen, Befestigung	ok
11	Laststange	Prüfen der Befestigung, Endstücke (auch auf Verformung)	ok
12	Verbindungsmittel	Prüfen auf Festsitz	ok

## 202 Teilbarer Hauptvorhang



#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Drahtseil	Prüfen auf Festsitz der Seilbefestigungen an der Seiltrommel	ok
2	Drahtseil	Prüfen auf Verschleiß (Ablegereife nach DIN ISO 4309)	changed
3	Kupplung	Prüfen der Freischaltung und Antriebssperre	ok
4	Hanftau	Prüfen auf Ablgereife, Seilvorspannung und Bodenbefestigung	ok
5	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	ok
6	Steuerung	Funktionsprüfung des Steuerpults und Bedienstellen	ok
7	Bremsen	Funktionsprüfung	ok
8	Getriebe	Konrolle Ölstand (bei Bedarf ergänzen)	ok
9	Seiltrommel	Allg. Zustand, ggf. Schmierung der Lager	ok
10	Drahtseil	Prüfen der Seilendverbindung und -aufhängung	cache
11	Seilrollen	Prüfen auf Verschleiß der Rillen, Lagerung, Seilverlauf	ok
12	Seilrollen	Prüfen der Seilabhebesicherungen (Seilsicherungsbolzen)	ok
13	Endschalter	Prüfen der Anschlüsse, Funktion	ok
14	Antrieb	Kontrolle der Anschlüsse, Handrad, Aufbauten	Test Antrieb def
15	Spannvorrichtung ( Falls vorhanden )	Prüfen der Seilvorspannung	ok
16	Vorhangschiene	Prüfen der Übergänge und Befestigung	ok
17	Zugwagen und Laufwagen	Prüfen der Rollen und Aufhängung	ok

18 Verbindungsmittel Prüfen auf Festsitz ok

# 203 Kronleuchterwinden 2 Stück Letzte Sachverständigenprüfung 2020 durch Hr. AMCO BS51 Müller

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Handkurbel	Prüfen auf Verformung, Leichtgängigkeit	ok
2	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	ok
3	Lastbremse	Prüfung Funktion	ok
4	Seiltrommel	allg.Zustand, ggf.Schmierung der Lager	ok
5	Sicherungsseil	Prüfen auf Verschleiß,Festsitz Aufhängung	ok
6	Verbindungsmittel	Prüfen auf Festsitz	ok
7	Seilrollen	Prüfen der Seilabhebesicherungen (Seilsicherungsbolzen)	ok
8	Seilrollen	Prüfen auf Verschleiß der Rillen, Lagerung, Seilverlauf	ok
9	Drahtseile	Prüfen auf Festsitz der Seilbefestigungen an der Seiltrommel	ok
10	Drahtseile	Prüfen der Seilendverbindung und -aufhängung	ok
11	Drahtseile	Prüfen auf Verschleiß (Ablegereife nach DIN ISO 4309)	okay

### 4050 Abdeckscheibe -- gh

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	==Controlcabinet 1==	SB1, 2, 3, 4	
2	==Controlcabinet 1==	SB1, 2, 3, 4	

Datum: 2024-02-21 Sachkundiger: sbs test Unterschrift