# Wartung/Sachkundigenpriifung nach DGUV 17 /DGUV 315 - 390, Jahr 2022

# Einzelbaugruppen, Priifbucheinlage

SBS T

### **Objekt**

**Arnstadt Stadttheater** 

201	Handdekozüge 10 Stück	TüV 2026 fällig	
#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1			
2	Drahtseile	Prüfen auf Verschleiß (nach DIN ISO 4309)	this text area is for bemerkung field only,
3	Drahtseile	Prüfen der Seilendverbindung und - aufhängung	N/A
4	Drahtseile	Prüfen auf gleichmäßige Tragwirkung aller Seile	
5	Hanfseil	Prüfen auf Verschleiß und Ablegereife	
6	Hanfseil	Prüfen der Seilentverbindungen und -aufhängung	
7	Seilrollen	Prüfen auf Verschleiß, Lagerung	
8	Seilrollen	Prüfen der Seilabhebesicherungen	
9	Verbindungsmittel	Prüfen auf Festsitz	
10	Laststange (ausziehb. Verlängerung)	Prüfen der Befestigung, Endstücke, Verformung	
11	Feststellvorrichtung	Kontrolle der Haltekraft (Seilklemmung)	
12	Gegengewichtsführung	Prüfen auf Verschleiß, Verformungen, Befestigung	
13	Gegengewicht	Prüfen auf Freigängigkeit, Zustand, Führungsschuhe	
14	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	

## 202 Handbeleuchterzüge 2 Stück

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Drahtseile	Prüfen auf Verschleiß (nach DIN ISO 4309)	
2	Drahtseile	Prüfen der Seilendverbindung und - aufhängung	
3	Drahtseile	Prüfen auf gleichmäßige Tragwirkung aller Seile	
4	Hanfseil	Prüfen auf Verschleiß und Ablegereife	
5	Hanfseil	Prüfen der Seilentverbindungen und -aufhängung	
6	Seilrollen	Prüfen auf Verschleiß, Lagerung	
7	Seilrollen	Prüfen der Seilabhebesicherungen	
8	Verbindungsmittel	Prüfen auf Festsitz	
9	Laststange (ausziehb. Verlängerung)	Prüfen der Befestigung, Endstücke, Verformung	
10	Feststellvorrichtung	Kontrolle der Haltekraft (Seilklemmung)	
11	Gegengewichtsführung	Prüfen auf Verschleiß, Verformungen, Befestigung	
12	Gegengewicht	Prüfen auf Freigängigkeit, Zustand, Führungsschuhe	
13	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	

## 203 Maschinenzüge Vorbühne 2 Stück

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Drahtseile	Prüfen auf Verschleiß (Ablegereife nach DIN ISO 4309)	
2	Drahtseile	Prüfen der Seilendverbindung und - aufhängung	
3	Drahtseile	Prüfen auf Festsitz der Seilbefestigungen an der Seiltrommel	
4	Drahtseile	Prüfen auf gleichmäßige Tragwirkung aller Seile	
5	Seilrollen	Prüfen auf Verschleiß der Rillen, Lagerung, Seilverlauf	
6	Seilrollen	Prüfen der Seilabhebesicherungen (Seilsicherungsbolzen)	
7	Endschalter	Prüfen der Anschlüsse, Funktion	
8	Endschalter	Zustandsprüfung, Befestigung	
9	Verbindungsmittel	Prüfen auf Festsitz	
10	Laststange	Prüfen auf Verformung	
11	Seiltrommel	Allg. Zustand, ggf. Schmierung der Lager	
12	Antrieb	Kontrolle der Anschlüsse, Handrad, Aufbauten	
13	Getriebe	Konrolle Ölstand (bei Bedarf ergänzen)	
14	Bremsen	Funktionsprüfung	
15	Steuerung	Funktionsprüfung des Steuerpults und Bedienstellen	
16	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	

### 204 Teilbarer Hauptvorhang

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Zugtseil	Prüfen auf Verschleiß (Ablegereife nach DIN ISO 4309)	
2	Zugseil	Prüfen der Seilendverbindung und - aufhängung	
3	Zugtseil	Prüfen auf Festsitz der Seilbefestigungen an der Seiltrommel	
4	Seilrollen	Prüfen auf Verschleiß der Rillen, Lagerung, Seilverlauf	
5	Seilrollen	Prüfen der Seilabhebesicherungen (Seilsicherungsbolzen)	
6	Endschalter	Prüfen der Anschlüsse, Funktion	
7	Endschalter	Zustandsprüfung, Befestigung	
8	Verbindungsmittel	Prüfen auf Festsitz	
9	Zugwagen und Laufwagen	Prüfen der Rollen und Aufhängung	
10	Vorhangschiene	Prüfen der Übergänge und Befestigung	
11	Spannvorrichtung ( Falls vorhanden )	Prüfen der Seilvorspannung	
12	Seiltrommel	Allg. Zustand, ggf. Schmierung der Lager	
13	Antrieb	Kontrolle der Anschlüsse, Handrad, Aufbauten	
14	Getriebe	Konrolle Ölstand (bei Bedarf ergänzen)	
15	Bremsen	Funktionsprüfung	
16	Steuerung	Funktionsprüfung des Steuerpults und Bedienstellen	
17	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	

### 205 Kronleuchterzüge 2 Stück

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Drahtseile	Prüfen auf Verschleiß (Ablegereife nach DIN ISO 4309)	
2	Drahtseile	Prüfen der Seilendverbindung und - aufhängung	
3	Drahtseile	Prüfen auf Festsitz der Seilbefestigungen an der Seiltrommel	
4	Seilrollen	Prüfen auf Verschleiß der Rillen, Lagerung, Seilverlauf	
5	Seilrollen	Prüfen der Seilabhebesicherungen (Seilsicherungsbolzen)	
6	Verbindungsmittel	Prüfen auf Festsitz	
7	Seilendgewicht ( Lastbombe )	Prüfen Aufhägung	
8	Seiltrommel	allg.Zustand, ggf.Schmierung der Lager	
9	Handkurbel	Prüfen auf Verformung, Leichtgängigkeit	
10	Lastbremse	Prüfung Funktion	
11	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	
12			

#### 206 Portaltürme re. + li. 2 Stück

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Verbindungsmittel	Prüfen auf Festsitz	
2	Scheinwerferaufnahme	Prüfen auf Verformung	
3	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	
4	Zugangsklappe	Prüfen auf Leichtgängigkeit	
5	Konstruktion	Prüfen auf Verformung und Festsitz	

### 207 Portalbrücke fest

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Verbindungsmittel	Prüfen auf Festsitz	
2	Scheinwerferaufnahme	Prüfen auf Verformung	
3	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	
4	Zugangsklappe	Prüfen auf Leichtgängigkeit	
5	Konstruktion	Prüfen auf Verformung und Festsitz	

#### 208 Beleuchterbrücke fest

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Verbindungsmittel	Prüfen auf Festsitz	
2	Scheinwerferaufnahme	Prüfen auf Verformung	
3	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	
4	Zugangsklappe	Prüfen auf Leichtgängigkeit	
5	Konstruktion	Prüfen auf Verformung und Festsitz	

# 209 Arbeitsgalerie re. + li. 4 Stück

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Verbindungsmittel	Prüfen auf Festsitz	
2	Scheinwerferaufnahme	Prüfen auf Verformung	
3	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	
4	Zugangsklappe	Prüfen auf Leichtgängigkeit	
5	Konstruktion	Prüfen auf Verformung und Festsitz	

### 210 Schnürboden 150 m<sup>2</sup>

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Verbindungsmittel	Prüfen auf Festsitz	
2	Rollenverlagerung	Prüfen auf Verformung	
3	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	
4	Treppe	Prüfen Geländer	
5	Konstruktion, Gitterroste	Prüfen auf Verformung und Festsitz	

### 211 Orchesterabdeckung

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Verbindungsmittel	Prüfen auf Festsitz	
2	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	
3	Einlegeböden	Prüfen aagemeinen Zustand	
4	Konstruktion	Prüfen auf Verformung und Festsitz	

### 301 Glasfaser-Schutzvorhang

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Drahtseile	Prüfen auf Verschleiß (Ablegereife nach DIN ISO 4309)	
2	Drahtseile	Prüfen der Seilendverbindung und - aufhängung	
3	Drahtseile	Prüfen auf Festsitz der Seilbefestigungen an der Seiltrommel	
4	Drahtseile	Prüfen auf gleichmäßige Tragwirkung aller Seile	
5	Seilrollen	Prüfen auf Verschleiß der Rillen, Lagerung, Seilverlauf	
6	Seilrollen	Prüfen der Seilabhebesicherungen (Seilsicherungsbolzen)	
7	Endschalter	Prüfen Zustand, Anschlüsse, Funktion, Befestigung	
8	Vorhang	Kontrolle der Führung und Leichtgängigkeit	
9	Seiltrommel	Allg. Zustand, ggf. Schmierung der Lager	
10	Antrieb	Kontrolle der Anschlüsse, Handrad, Aufbauten	
11	Getriebe	Konrolle Ölstand (bei Bedarf ergänzen)	
12	Bremsen	Prüfung Funktion	
13	Notstromeinrichtungen	Batterien, Pufferbatterien	
14	Steuerung	Funktionsprüfung der Bedienstellen und Notauslösungen	
15	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	
16			

### 302 Rauchabzugseinrichtung

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Drahtseile	Prüfen auf Verschleiß (Ablegereife nach DIN ISO 4309)	
2	Drahtseile	Prüfen der Seilendverbindung und - aufhängung	
3	Drahtseile	Prüfen auf Festsitz der Seilbefestigungen am Linearkolben	
4	Drahtseile	Prüfen auf gleichmäßige Tragwirkung aller Seile	
5	Seilrollen	Prüfen auf Verschleiß der Rillen, Lagerung, Seilverlauf	
6	Seilrollen	Prüfen der Seilabhebesicherungen (Seilsicherungsbolzen)	
7	Verbindungsmittel	Prüfen auf Festsitz	
8	Mechanik und Klappe	Kontrolle Leichtgängigkeit	
9	Seilschlitten/Führungen/- Schuhe	Kontrolle Leichtgängigkeit,Verformungen, Verschleiß	
10	Notauslösung	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	
11	Handwinde	Allg. Zustand, ggf. Schmierung der Lager	
12	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	

**Signature-img** 

Unterschrift

Datum: 2023-12-05 Sachkundiger: test test