# Wartung/Sachkundigenpriifung nach DGUV 17 /DGUV 315 - 390, Jahr 2022

Einzelbaugruppen, Priifbucheinlage



Objekt

**Arnstadt Stadttheater** 

## 100 Abdeckscheibe

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Antrieb	Kontrolle der Anschlüsse, Handrad, Aufbauten	ok
2	Drahtseile	Prüfen auf gleichmäßige Tragwirkung aller Seile	
3	Bremsen	Funktionsprüfung	
4	Bremsen	Funktionsprüfung	

# 201 Handdekozüge 10 Stück

# TüV 2026 fällig

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1			ok
2	Drahtseile	Prüfen auf Verschleiß (nach DIN ISO 4309)	working fine
3	Drahtseile	Prüfen der Seilendverbindung und -aufhängung	okay
4	Drahtseile	Prüfen auf gleichmäßige Tragwirkung aller Seile	okay
5	Hanfseil	Prüfen auf Verschleiß und Ablegereife	okay 21
6	Hanfseil	Prüfen der Seilentverbindungen und -aufhängung	ok
7	Seilrollen	Prüfen auf Verschleiß, Lagerung	ok
8	Seilrollen	Prüfen der Seilabhebesicherungen	ok
9	Verbindungsmittel	Prüfen auf Festsitz	ok
10	Laststange (ausziehb. Verlängerung)	Prüfen der Befestigung, Endstücke, Verformung	ok
11	Feststellvorrichtung	Kontrolle der Haltekraft (Seilklemmung)	ok
12	Gegengewichtsführung	Prüfen auf Verschleiß, Verformungen, Befestigung	ok
13	Gegengewicht	Prüfen auf Freigängigkeit, Zustand, Führungsschuhe	ok
14	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	ok

# 202 Handbeleuchterzüge 2 Stück

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Drahtseile	Prüfen auf Verschleiß (nach DIN ISO 4309)	offline
2	Drahtseile	Prüfen der Seilendverbindung und -aufhängung	ok
3	Drahtseile	Prüfen auf gleichmäßige Tragwirkung aller Seile	ok
4	Hanfseil	Prüfen auf Verschleiß und Ablegereife	ok
5	Hanfseil	Prüfen der Seilentverbindungen und -aufhängung	ok
6	Seilrollen	Prüfen auf Verschleiß, Lagerung	ok
7	Seilrollen	Prüfen der Seilabhebesicherungen	ok
8	Verbindungsmittel	Prüfen auf Festsitz	ok
9	Laststange (ausziehb. Verlängerung)	Prüfen der Befestigung, Endstücke, Verformung	ok
10	Feststellvorrichtung	Kontrolle der Haltekraft (Seilklemmung)	ok
11	Gegengewichtsführung	Prüfen auf Verschleiß, Verformungen, Befestigung	ok
12	Gegengewicht	Prüfen auf Freigängigkeit, Zustand, Führungsschuhe	ok
13	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	ok

# 203 Maschinenzüge Vorbühne 2 Stück

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Drahtseile	Prüfen auf Verschleiß (Ablegereife nach DIN ISO 4309)	offlineAAA
2	Drahtseile	Prüfen der Seilendverbindung und -aufhängung	ok
3	Drahtseile	Prüfen auf Festsitz der Seilbefestigungen an der Seiltrommel	ok
4	Drahtseile	Prüfen auf gleichmäßige Tragwirkung aller Seile	ok
5	Seilrollen	Prüfen auf Verschleiß der Rillen, Lagerung, Seilverlauf	ok
6	Seilrollen	Prüfen der Seilabhebesicherungen (Seilsicherungsbolzen)	ok
7	Endschalter	Prüfen der Anschlüsse, Funktion	ok
8	Endschalter	Zustandsprüfung, Befestigung	ok
9	Verbindungsmittel	Prüfen auf Festsitz	ok
10	Laststange	Prüfen auf Verformung	ok
11	Seiltrommel	Allg. Zustand, ggf. Schmierung der Lager	ok
12	Antrieb	Kontrolle der Anschlüsse, Handrad, Aufbauten	ok
13	Getriebe	Konrolle Ölstand (bei Bedarf ergänzen)	ok
14	Bremsen	Funktionsprüfung	ok
15	Steuerung	Funktionsprüfung des Steuerpults und Bedienstellen	ok
16	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	ok

# 204 Teilbarer Hauptvorhang

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Zugtseil	Prüfen auf Verschleiß (Ablegereife nach DIN ISO 4309)	Test edit
2	Zugseil	Prüfen der Seilendverbindung und -aufhängung	ok
3	Zugtseil	Prüfen auf Festsitz der Seilbefestigungen an der Seiltrommel	ok
4	Seilrollen	Prüfen auf Verschleiß der Rillen, Lagerung, Seilverlauf	ok
5	Seilrollen	Prüfen der Seilabhebesicherungen (Seilsicherungsbolzen)	ok
6	Endschalter	Prüfen der Anschlüsse, Funktion	ok
7	Endschalter	Zustandsprüfung, Befestigung	ok
8	Verbindungsmittel	Prüfen auf Festsitz	ok
9	Zugwagen und Laufwagen	Prüfen der Rollen und Aufhängung	ok
10	Vorhangschiene	Prüfen der Übergänge und Befestigung	ok
11	Spannvorrichtung ( Falls vorhanden )	Prüfen der Seilvorspannung	ok
12	Seiltrommel	Allg. Zustand, ggf. Schmierung der Lager	ok
13	Antrieb	Kontrolle der Anschlüsse, Handrad, Aufbauten	ok
14	Getriebe	Konrolle Ölstand (bei Bedarf ergänzen)	ok
15	Bremsen	Funktionsprüfung	ok
16	Steuerung	Funktionsprüfung des Steuerpults und Bedienstellen	ok
17	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	ok

# 205 Kronleuchterzüge 2 Stück

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Drahtseile	Prüfen auf Verschleiß (Ablegereife nach DIN ISO 4309)	okay12AAAA
2	Drahtseile	Prüfen der Seilendverbindung und -aufhängung	ok
3	Drahtseile	Prüfen auf Festsitz der Seilbefestigungen an der Seiltrommel	ok
4	Seilrollen	Prüfen auf Verschleiß der Rillen, Lagerung, Seilverlauf	ok
5	Seilrollen	Prüfen der Seilabhebesicherungen (Seilsicherungsbolzen)	ok
6	Verbindungsmittel	Prüfen auf Festsitz	ok
7	Seilendgewicht ( Lastbombe )	Prüfen Aufhägung	ok
8	Seiltrommel	allg.Zustand, ggf.Schmierung der Lager	ok
9	Handkurbel	Prüfen auf Verformung, Leichtgängigkeit	ok
10	Lastbremse	Prüfung Funktion	ok
11	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	ok
12			ok

## 206 Portaltürme re. + li. 2 Stück

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Verbindungsmittel	Prüfen auf Festsitz	ok
2	Scheinwerferaufnahme	Prüfen auf Verformung	ok
3	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	ok
4	Zugangsklappe	Prüfen auf Leichtgängigkeit	ok
5	Konstruktion	Prüfen auf Verformung und Festsitz	ok

# 207 Portalbrücke fest

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Verbindungsmittel	Prüfen auf Festsitz	ok
2	Scheinwerferaufnahme	Prüfen auf Verformung	ok
3	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	ok
4	Zugangsklappe	Prüfen auf Leichtgängigkeit	ok
5	Konstruktion	Prüfen auf Verformung und Festsitz	ok

## 208 Beleuchterbrücke fest

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Verbindungsmittel	Prüfen auf Festsitz	ok
2	Scheinwerferaufnahme	Prüfen auf Verformung	ok
3	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	okay12AAAA
4	Zugangsklappe	Prüfen auf Leichtgängigkeit	ok
5	Konstruktion	Prüfen auf Verformung und Festsitz	ok

# 209 Arbeitsgalerie re. + li. 4 Stück

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Verbindungsmittel	Prüfen auf Festsitz	ok
2	Scheinwerferaufnahme	Prüfen auf Verformung	okay12AAAA
3	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	ok
4	Zugangsklappe	Prüfen auf Leichtgängigkeit	ok
5	Konstruktion	Prüfen auf Verformung und Festsitz	ok

# 210 Schnürboden 150 m<sup>2</sup>

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Verbindungsmittel	Prüfen auf Festsitz	ok
2	Rollenverlagerung	Prüfen auf Verformung	ok
3	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	ok
4	Treppe	Prüfen Geländer	ok
5	Konstruktion, Gitterroste	Prüfen auf Verformung und Festsitz	ok

# 211 Orchesterabdeckung

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Verbindungsmittel	Prüfen auf Festsitz	ok
2	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	ok
3	Einlegeböden	Prüfen aagemeinen Zustand	ok
4	Konstruktion	Prüfen auf Verformung und Festsitz	ok

# 301 Glasfaser- Schutzvorhang

	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Drahtseile	Prüfen auf Verschleiß (Ablegereife nach DIN ISO 4309)	ok
2	Drahtseile	Prüfen der Seilendverbindung und -aufhängung	ok
3	Drahtseile	Prüfen auf Festsitz der Seilbefestigungen an der Seiltrommel	ok
4	Drahtseile	Prüfen auf gleichmäßige Tragwirkung aller Seile	ok
5	Seilrollen	Prüfen auf Verschleiß der Rillen, Lagerung, Seilverlauf	ok
6	Seilrollen	Prüfen der Seilabhebesicherungen (Seilsicherungsbolzen)	ok
7	Endschalter	Prüfen Zustand, Anschlüsse, Funktion, Befestigung	ok
8	Vorhang	Kontrolle der Führung und Leichtgängigkeit	ok
9	Seiltrommel	Allg. Zustand, ggf. Schmierung der Lager	ok
10	Antrieb	Kontrolle der Anschlüsse, Handrad, Aufbauten	ok
11	Getriebe	Konrolle Ölstand (bei Bedarf ergänzen)	ok
12	Bremsen	Prüfung Funktion	ok
13	Notstromeinrichtungen	Batterien, Pufferbatterien	ok
14	Steuerung	Funktionsprüfung der Bedienstellen und Notauslösungen	ok
15	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	ok
16			ok

# 302 Rauchabzugseinrichtung

#	bauelement	tatigkeit	bemerkung
1	Drahtseile	Prüfen auf Verschleiß (Ablegereife nach DIN ISO 4309)	ok
2	Drahtseile	Prüfen der Seilendverbindung und -aufhängung	ok
3	Drahtseile	Prüfen auf Festsitz der Seilbefestigungen am Linearkolben	ok
4	Drahtseile	Prüfen auf gleichmäßige Tragwirkung aller Seile	ok
5	Seilrollen	Prüfen auf Verschleiß der Rillen, Lagerung, Seilverlauf	ok
6	Seilrollen	Prüfen der Seilabhebesicherungen (Seilsicherungsbolzen)	ok
7	Verbindungsmittel	Prüfen auf Festsitz	ok
8	Mechanik und Klappe	Kontrolle Leichtgängigkeit	ok
9	Seilschlitten/Führungen/- Schuhe	Kontrolle Leichtgängigkeit, Verformungen, Verschleiß	ok
10	Notauslösung	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	ok
11	Handwinde	Allg. Zustand, ggf. Schmierung der Lager	ok
12	Gesamtanlage	Allgemeiner Zustand, Funktionsprobe	ok

Datum: 2023-12-26 Sachkundiger: sbs test Unterschrift